

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		Prefeitura Municipal de Paranapanema	Pavimentação	Pavimentação Via do Município

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	
	PAVIMENTAÇÃO DE VIA DO MUNICÍPIO	391.350,14	% Período	21,22%	21,43%	29,50%	27,85%	
1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	3.975,36	% Período	100,00%				
				R\$ 3.975,36				
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	292.507,19	% Período	19,48%	20,05%	39,47%	21,00%	
				R\$ 56.975,64	R\$ 58.646,43	R\$ 115.458,61	R\$ 61.426,50	
3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	23.900,78	% Período				100,00%	
							R\$ 23.900,78	
4.	RECAPEAMENTO	44.162,67	% Período	50,00%	50,00%			
				R\$ 22.081,34	R\$ 22.081,34			
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.312,13	% Período		37,96%		62,04%	
					R\$ 3.154,88		R\$ 5.157,25	
6.	EXECUÇÃO DE CALÇADA	18.492,01	% Período				100,00%	
							R\$ 18.492,01	
Total: R\$ 391.350,14								
Período:				%:	21,22%	21,43%	29,50%	27,85%
				Repassé:	50.655,33	51.174,08	70.437,55	66.483,04
				Contrapartida:	32.377,01	32.708,57	45.021,06	42.493,50
				Outros:				
				Investimento:	83.032,34	83.882,65	115.458,61	108.976,54
Acumulado:				%:	21,22%	42,65%	72,15%	100,00%
				Repassé:	50.655,33	101.829,41	172.266,96	238.750,00
				Contrapartida:	32.377,01	65.085,58	110.106,64	152.600,14
				Outros:				
				Investimento:	83.032,34	166.914,99	282.373,60	391.350,14

Paranapanema/SP
Local

quinta-feira, 19 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Paulo Ricardo Gordiano
CREA: 5070336292