

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA PARANAPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RESTAURAÇÃO PAVIMENTAÇÃO LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO

LOCAL: RESIDENCIAL SAPÉ - DIST. CAMPOS DE HOLAMBRA - EST. TUR. DE PARANAPANEMA/SP

SERVIÇOS/EDIFICAÇÃO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
PLACA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	100,00% 1.533,12							
RETIRADA DE LAJOTA	20,00% 9.432,49	20,00% 9.432,49	20,00% 9.432,49	10,00% 4.716,25	10,00% 4.716,25	10,00% 4.716,25	10,00% 4.716,25	10,00% 4.716,25
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO	20,00% 296,31	20,00% 296,31	20,00% 296,31	10,00% 148,16	10,00% 148,16	10,00% 148,16	10,00% 148,16	10,00% 148,16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	20,00% 368,82	20,00% 368,82	20,00% 368,82	10,00% 184,41	10,00% 184,41	10,00% 184,41	10,00% 184,41	10,00% 184,41
REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO MECANIZADA SUPERFICIAL		20,00% 777,21	20,00% 777,21	20,00% 777,21	10,00% 388,61	10,00% 388,61	10,00% 388,61	10,00% 388,61
REASSENTAMENTO DE LAJOTA SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REJUNTE		20,00% 19.633,36	20,00% 19.633,36	20,00% 19.633,36	10,00% 9.816,68	10,00% 9.816,68	10,00% 9.816,68	10,00% 9.816,68
TOTAL	7,55% 11.630,75	19,80% 30.508,20	19,80% 30.508,20	16,52% 25.459,39	9,90% 15.254,10	9,90% 15.254,10	9,90% 15.254,10	6,63% 10.205,29
								100,00% 154.074,13

EST. TUR. DE PARANAPANEMA, 24 DE MARÇO DE 2021

*Paulo R. Gordiano*  
**PAULO RICARDO GORDIANO**  
**ENG<sup>a</sup> CIVIL**  
**CREA: 5070336292**