



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

### CRONOGRAMA DA PLANILHA DO SALDO REMESCENTE E DA PLANILHA DE RESTAURAÇÃO

OBRA: 3ª ETAPA DA CICLOVIA

LOCAL: RODOVIA PREFEITO TIBIRIÇÁ, RODOVIA TENENTE ANTONIO GOMES ALVES E AVENIDA CORONEL ZÉ MENDES

SERVIÇOS/EDIFICAÇÃO	EXECUTADO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					R\$ 2.709,95
		R\$ 2.709,95					
PREPARAÇÃO DO TERRENO	56,55%	100,00%					R\$ 15.790,69
		R\$ 15.790,69					
PISTA DE CAMINHADA	43,96%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		R\$ 149.401,75
		R\$ 37.350,44	R\$ 37.350,44	R\$ 37.350,44	R\$ 37.350,44		
GRAMA	47,78%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		R\$ 42.017,44
		R\$ 10.504,36	R\$ 10.504,36	R\$ 10.504,36	R\$ 10.504,36		
PINTURA E PLACAS	0,00%			25,00%	25,00%	50,00%	R\$ 165.422,57
				R\$ 41.355,64	R\$ 41.355,64	R\$ 82.711,29	
CUSTO TOTAL DA OBRA	33,93%	17,68%	12,75%	23,77%	23,77%	22,04%	R\$ 375.342,39
		R\$ 66.355,43	R\$ 47.854,80	R\$ 89.210,44	R\$ 89.210,44	R\$ 82.711,29	
BDI 23,38% - PERÍODO	33,93%	17,68%	12,75%	23,77%	23,77%	22,04%	R\$ 87.755,05
		R\$ 15.513,90	R\$ 11.188,45	R\$ 20.857,40	R\$ 20.857,40	R\$ 19.337,90	
TOTAL DO PERÍODO COM BDI	33,93%	17,68%	12,75%	23,77%	23,77%	22,04%	R\$ 463.097,45
		R\$ 81.869,34	R\$ 59.043,25	R\$ 110.067,84	R\$ 110.067,84	R\$ 102.049,18	

RECURSO DADE

R\$ 307.054,02

CONTRAPARTIDA PREFEITURA

R\$ 156.441,03

MARIANA FONSECA MACHADO  
Responsável Técnico/ CAU N° A 35.006-0

