

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL	
			MEDICAÇÃO 01	MEDICAÇÃO 02	MEDICAÇÃO 03	MEDICAÇÃO 04	MEDICAÇÃO 05	MEDICAÇÃO 06	MEDICAÇÃO 07	MEDICAÇÃO 08	MEDICAÇÃO 09	MEDICAÇÃO 10	MEDICAÇÃO 11	MEDICAÇÃO 12	MEDICAÇÃO 13	MEDICAÇÃO 14	MEDICAÇÃO 15	MEDICAÇÃO 16	MEDICAÇÃO 17	MEDICAÇÃO 18		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO	772.283,10	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
2	Início, apoio e administração da obra	669.819,06	386.141,55	386.141,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
3	Fundação e Estrutura	3.293.612,69	-	200.945,72	334.909,53	133.963,81	-	20,00%	40,00%	10,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
4	Alvenaria e elemento divisor	876.897,67	-	-	329.361,27	494.041,50	658.722,54	1.317.445,08	329.361,27	164.880,63	35,00%	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
5	Telhamento e Estruturas	1.604.635,14	-	-	-	-	-	43.844,88	175.379,53	306.914,18	263.069,30	87.689,77	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
6	Revestimentos	1.802.789,41	-	-	-	-	-	-	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	40,00%	10,00%	10,00%	5,00%	-	-	-	-	100,00%	
7	FORRO, BRISE E FACHADA	340.269,03	-	-	-	-	-	-	90.139,47	180.278,94	270.418,41	540.836,82	270.418,41	180.278,94	180.278,94	90.139,47	25,00%	10,00%	-	-	100,00%	
8	ESQUADRIAS,BRISES,PORTAS,MARCENTARIAS,VIDROS,CORRIMÃO	1.660.827,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.013,45	68.053,81	136.107,61	85.067,26	34.026,90	-	-	-	100,00%	
9	Impermeabilização, proteção e junta	446.777,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	20,00%	40,00%	20,00%	5,00%	5,00%	-	100,00%	
10	Pintura	699.626,85	-	-	-	-	-	-	44.677,74	67.016,61	67.016,61	89.355,48	89.355,48	22.338,87	22.338,87	22.338,87	22.338,87	5,00%	-	-	100,00%	
11	Instalações Elétricas, Elétricas Especiais	2.910.597,75	-	-	2,00%	3,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	104.944,03	104.944,03	69.962,69	69.962,69	69.962,69	3,00%	2,00%	-	100,00%	
12	Gases Medicinais	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
13	Instalações Hidráulicas	1.324.334,93	-	-	2,00%	4,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	132.433,49	132.433,49	264.866,99	10,00%	10,00%	-	-	-	100,00%	
14	Deteção, combate e prevenção a incêndio	243.925,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.392,60	48.785,20	36.588,90	48.785,20	36.588,90	24.392,60	24.392,60	-	100,00%	
15	Instalações Eletrônicas, Telecomunicações e Automação	115.975,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	-	100,00%	
16	Climatização	4.000.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	320.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00	320.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,00%	
17	Equipamentos para sistema de segurança, vigilância e controle	119.875,66	-	-	-	-	-	5.993,78	9.590,05	11.987,57	17.981,35	17.981,35	11.987,57	11.987,57	9.590,05	9.590,05	7.192,54	5.993,78	-	-	100,00%	
18	Pavimentação	622.772,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.277,23	93.415,85	93.415,85	62.277,23	124.554,46	68.504,95	49.821,78	37.366,34	31.136,62	100,00%
19	Limpeza e arremate	47.812,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.781,24	7.171,87	7.171,87	4.781,24	9.562,49	2.868,75	2.390,62	-	-	100,00%
20	Comunicação visual	76.961,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	75,00%
21	Paesagismo	115.515,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%
VALOR TOTAL			23.045.309,32	386.141,55	587.087,27	690.757,50	739.191,07	851.987,26	1.845.247,12	1.347.963,59	1.959.876,83	2.692.568,88	3.206.940,95	2.593.167,78	1.677.971,10	1.567.211,84	1.313.396,75	812.399,25	489.199,57	170.191,29	115.478,61	23.045.309,32
VALOR DO BDI - TAXA DE (25,00%)			5.097.622,42	85.414,51	129.863,70	152.795,56	163.509,06	188.459,58	405.168,66	298.169,55	433.304,00	595.596,24	709.375,14	573.608,71	371.078,73	346.667,26	290.516,73	179.702,71	108.202,10	37.646,31	25.543,87	5.097.622,42
VALOR TOTAL COM BDI			28.142.931,74	471.556,06	716.950,97	843.553,06	902.700,13	1.040.446,85	2.250.415,79	1.643.416,67	2.391.271,59	3.288.162,82	3.916.316,09	3.166.776,49	2.048.649,83	1.913.879,10	1.603.883,48	992.101,97	597.361,67	207.837,60	141.022,48	28.142.931,74
VALOR TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES			471.556,06	1.188.507,03	2.032.060,09	2.934.760,22	3.975.207,07	6.228.622,85	7.874.796,00	10.266.938,82	13.555.103,94	17.471.419,14	20.638.195,62	22.686.845,45	24.600.724,55	26.204.608,03	27.196.709,99	27.794.071,66	28.001.909,26	28.142.931,74		
22	Administração da obra	1.753.304,65	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	97.308,41	99.061,71	1.753.304,65
VALOR TOTAL			29.896.236,39	568.864,47	814.295,38	940.861,46	1.000.008,54	1.137.755,26	2.350.724,19	1.743.441,55	2.489.491,23	3.385.473,53	4.013.623,80	3.264.084,30	2.145.958,23	2.011.187,50	1.701.191,89	1.089.410,38	694.670,08	305.146,01	240.084,19	29.896.236,39

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO